City of Lima- Issue 1
Milling Schedule

## MILLING

| STREET | FROM | TO | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **Day 1- 9/26/12** | | | |
| North Shore Dr. | STA 9+19.07 | STA 15+20.00 | Full Depth Removal |
| Merit Ave. | Fernwood Dr. | S. Cable Rd. | 1.5" Full Width |
| W. High St. | Fernwood Dr. | N. Cable Rd | 1.5" Full Width |
| W. High St. | N. Cable Rd | N. Pears Ave. | Butt Joints Only (8EA) |
| **Day 2- 9/27/12** | | | |
| Wales Ave | Primrose Pl. | S. Pears Ave. | 1.5" Full Width |
| Maplewood Dr. | Spencerville Rd. | Lakewood Ave. | 1.5" Full Width |
| Ilata Ave. | Wales Ave. | Lakewood Ave. | 1.5" Full Width |
| **Day 3- 9/28/12** | | | |
| N. Cole St. | W. Robb Ave. | Bay Circle | 1.5" Full Width |
| Marian Ave. | N. Baxter St. | N. McDonel St. | 1.5" Full Width |
| **Day 4- 10/1/12** | | | |
| Haller St. | N. Baxter St. | N. Main St | 1.5" Full Width |
| **Day 5- 10/2/12** | | | |
| Highland Ave. | Catalpa Ave. | R/R Tracks | 1.5" Full Width |
| S. Main St | Fourth St. | Tenth St. | 1.5" Full Width |
| **Day 6- 10/3/12** | | | |
| Milburn Ave. | E. Third St. | Fairview Ave. | Butt Joints Only (8EA) |
| S. Sugar St. | E. Kibby St. | Dead End | Butt Joints Only (1EA) |
| Elida Rd | 2144 Elida Rd | 2172 Elida Rd | Utility Trench Repair |

## PAVING

| STREET | FROM | TO | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **Day 1- 10/1/12** | | | |
| North Shore Dr. | STA 9+19.07 | STA 15+20.00 | 3" 301 Asphalt Concrete Base |
| North Shore Dr. | STA 9+19.07 | STA 15+20.00 | 1.5" Type 2 Intermediate |
| **Day 2- 10/2/12** | | | |
| North Shore Dr. | S. Cole St. | S. Collett St. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 3- 10/3/12** | | | |
| Merit Ave. | Fernwood Dr. | S. Cable Rd. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Wales Ave | Primrose Pl. | S. Pears Ave. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Maplewood Dr. | Spencerville Rd. | Lakewood Ave. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Ilata Ave. | Wales Ave. | Lakewood Ave. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 4- 10/4/12** | | | |
| W. High St. | Fernwood Dr. | N. Cable Rd | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| W. High St. | N. Cable Rd | N. Pears Ave. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 5- 10/5/12** | | | |
| N. Cole St. | W. Robb Ave. | Bay Circle | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Marian Ave. | N. Baxter St. | N. McDonel St. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 6- 10/8/12** | | | |
| Haller St. | N. Baxter St. | N. Main St | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 7- 10/9/12** | | | |
| S. Sugar St. | E. Kibby St. | Dead End | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Highland Ave. | Catalpa Ave. | R/R Tracks | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |

City of Lima- Issue 1
Milling Schedule

| | | | |
|---|---|---|---|
| Milburn Ave. | E. Third St. | Fairview Ave. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| **Day 8- 10/10/12** | | | |
| S. Main St | Fourth St. | Tenth St. | 1.5" Type 1 Surface, PG 64-22 |
| Elida Rd | 2144 Elida Rd | 2172 Elida Rd | 2.5" 301 Asphalt Concrete Base |
| Elida Rd | 2144 Elida Rd | 2172 Elida Rd | 1.5" Type 1 Surface, PG 76-22 |